

公 告

總務處通知，南港宿舍工期規劃如下：南港宿舍之線路拉整預計為 112 年 8 月 10 日(四)至 112 年 8 月 18 日(五)。

本次施工廠商會將書桌拉出來接線，提醒同學於以下公告時間於寢室內留人或將房門打開之外，請同學也盡量讓書桌淨空，貴重物品也收好或隨身攜帶。

查線時可能有灰塵掉落，請同學將自己書桌桌面物品用紙張覆蓋，筆記型電腦闔上。

因進行最後查線處理，寢室斷電時間不會太長，但較難確認該樓層會在上午或下午查線，敬請見諒。



112.8.8

【合創數位科技股份有限公司】 函

地 址：新北市中和區景新街 328 號 4 樓之 11

聯絡人：陳宇雙

電 話：02-86689360

信 箱：emily@aotech.com.tw

受文者：國立臺北科技大學

發文日期：中華民國 112 年 8 月 8 日

發文字號：合字 第 1120808001 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：關於 貴校案號 111-1376-00【學生宿舍 220V/110V 電力雲端計費系統採購案】之暑假工期規劃，請 查照。

說明：

本公司承攬 貴校案號 111-1376-00【學生宿舍 220V/110V 電力雲端計費系統採購案】一案，南港宿舍暑假工期規劃如下：

- 一、宿舍之線路拉整預計為 112 年 8 月 10 日至 112 年 8 月 18 日。
- 二、線路拉整工程進行時需進入寢室及進行寢室內斷電措施。
- 三、施工斷電進房時間：08:00~17:00。
- 四、於查線進行時可能會有灰塵掉落桌面，請同學將自己書桌桌面物品用紙張覆蓋，筆記型電腦闔上，以利工程施作。
- 五、預估如下：

112 年 8 月 10 日（四）527~529 號房

112 年 8 月 11 日（五）530~532 號房

112 年 8 月 14 日（一）501~504 號房

112 年 8 月 15 日（二）505~510 號房

112 年 8 月 16 日 (三) 511~518 號房

112 年 8 月 17 日 (四) 519~526 號房

112 年 8 月 18 日 (五) 預備工期

六、將依實際施工情況進行工期調整。

正本：國立臺北科技大學

